CERTIFICADO DE MATERIAL Y PRUEBA DEL CONTRATISTA PARA TUBERÍAS SOBRE EL SUELO. Edición 2020

Tipo

Procedimiento:

Una vez finalizado el trabajo, la Inspección la prueba deberán realizadas por el representante del contratista y presenciadas por un representante del propietario. Todos los defectos deberan ser corregidos y el sistema dejado en servicio antes de que el personal del contratista finalize el trabajo. Un certificado debera ser llenado y firmado por ambos representantes. Se prepararán para las autoridades de aprobación, los propietarios y el contratista. Se entiende que el representante del propietario no perjudica de ninguna manera al contratista por material defectuoso, mano de obra deficiente o incumplimiento de los requisitos de la autoridad de aprobación o las ordenanzas locales.

| Nombre de la ¡ | | ta por matorial doloctae | 00, | 0214 40110101110 0 1110 | up | , ioo i oquionoo uo n | a aato i aa | Fecha: |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Dirección de Propiedad: | | | | | | | ¿Nueva instalación? | |
| | | | | | | - select an option - | | |
| Ciudad: | udad: Expresar: | | | | Código postal: | | | ¿Modificación? En caso afirmativo, complete las partes correspondientes del formulario: |
| | | | | | | | | - select an option - |
| Proporcione un | na descripción del | alcance del trabajo en la pá | gina 3: | | | | | |
| | · | , , | | | | | | |
| mlamas | | | | | | | | |
| planes | aa autaridadaa da | anrahasián (nambras): | | | Dirección | | | |
| Aceptado por la | as autoridades de | aprobación (nombres): | | | Dirección: | | | |
| La in atala sida | | | | | El a socio a cutiliza | | | |
| - select an op | se ajusta a los pla tion – | nos aceptados: | | | El equipo utilizado está homologado: - select an option - | | | |
| | | | | | ocicot un opi | | | |
| Si no, explique | las desviaciones: | | | | | | | |
| | | | | | J | | | |
| Instruccio | nes | | | | | | | |
| ¿Se ha instruid | o a la persona a c | argo del equipo contra ince | ndios sobre la | ubicación de las | Si no, explique: | | | |
| | | mantenimiento de este nue | evo equipo? | | | | | |
| - select an op | tion – | | | | | | | |
| ¿Se han dejado | copias de lo ante | es mencionado en las instala | aciones? | | Instrucciones de los componentes del sistema: | | | |
| - select an op | tion – | | | | - select an option - | | | |
| Instrucciones d | le cuidado y mant | enimiento: | | | NFPA 25: | | | |
| - select an op | tion – | | | | - select an option - | | | |
| Uhicación | del sistema | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Edificio de Sum | iinistros: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Aspersore | s | | | | | | | |
| Marca | Modelo | Año de fabricación | | Tamaño del orificio | | Cantidad | Clasificad | sión de temperatura |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Tubería v a | accesorios | | | | | | | |
| Tipo de tubería | | | | | Tipo de accesor | rios: | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | , | | | |
| Válvula de | alarma o in | dicador de flujo | | | | | | |
| Dispositivo de alarma y tiempo máximo para operar a través de la conexión de prueba | | | | | | | | |
| Tipo | Marc | a | Modelo | | Minutos | | | Segundos |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Prueba de | funcionami | ento de tubería se | са | | | | | |
| válvula seca | | | | | Q. O. D. | | | |
| Tipo | Modelo | Número de ser | ie. | | Tipo | Modelo | Nú | ímero de serie. |

| Tipo | Modelo | Número de serie. | Tipo | Modelo | Número de serie. | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--|--------|------------------|--|--|
| | | | | | | | |
| | ı | | | | | | |
| Tiempo de di | sparo por conexión c | le prueba: | | | | | |
| Sin Q.O.D. | | | | | | | |
| Minutos: | | | Segundos: | | | | |
| | | | | | | | |
| Con Q.O.D. | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| Minutos: | | | Segundos: | | | | |
| | | | | | | | |
| Dunniém del ne | | | | | | | |
| Presión del ag | gua: | | | | | | |
| Sin Q.O.D. psi: | | | Con Q.O.D. psi: | | | | |
| | | | | | | | |
| Presión del ai | re: | | | | | | |
| Sin Q.O.D. psi: | | | Con Q.O.D. psi: | | | | |
| Citi Quality par | | | Con quality pai. | | | | |
| | | | | | | | |
| Presión de air | re del punto de dispa | ro: | | | | | |
| Sin Q.O.D. psi: | | | Con Q.O.D. psi: | | | | |
| | | | | | | | |
| Tiempo en qu | ue el agua llegó a la s | salida de prueba: | | | | | |
| Sin Q.O.D. | 3 3 | • | | | | | |
| Minutos: | | | Segundos: | | | | |
| | | | | | | | |
| Can O O D | | | | | | | |
| Con Q.O.D. | | | | | | | |
| Minutos: | | | Segundos: | | | | |
| | | | | | | | |
| La alarma fur | ncionó correctament | e: | | | | | |
| Sin Q.O.D. | | | Con Q.O.D. | | | | |
| - select an optio | n – | | - select an option - | | | | |
| | | |) [| | | | |
| Válvulas de | diluvio y preacciór | 1 | | | | | |
| Operación: | ,,, | | | | | | |
| Neumático | Eléctrico Hidrá | iulico | | | | | |
| | | iulico | | | | | |
| Tubería supervisa | da | | Detección de medios supervisados | | | | |
| - select an optio | n – | | - select an option - | | | | |
| ¿Opera la válvula desde la estación de control manual, remota o ambas? | | | ¿Hay una instalación accesible en cada circuito para realizar pruebas? | | | | |
| - select an optio | | | - select an option - | | | | |
| | | | Scient all option | | | | |
| Si no, explique | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tipo | | | Modelo | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | era la alarma de pérdida de | e supervision? | ¿Cada circuito opera la liberación de la válvula? | | | | |
| - select an optio | n – | | - select an optio | n – | | | |
| Tiempo máxi | mo para accionar el | desbloqueo | | | | | |
| Minutos | | | Segundos | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Prueba de v | álvula reductora d | e presión | | | | | |
| | | | Maraa y madala | | | | |
| Ubicación y piso | | | Marca y modelo | | | | |
| | | | | | | | |
| Entorno | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Presión estáti | ca | | | | | | |
| | | | Salida (nci) | | | | |
| Entrada (psi) | | | Salida (psi) | | | | |
| | | | | | | | |

Presión residual (que fluye)

| Entrada (psi) | Salida (psi) | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | |
| Caudal (gpm) | | | | | |
| | | | | | |
| Duraha de Guie divente del dispositivo de velluis | | | | | |
| Prueba de flujo directo del dispositivo de reflujo | Cuanda as abrican las madra nora mahar al dismantina ya sani la damanda da fluis dal | | | | |
| Indique los medios utilizados para la prueba de flujo directo del dispositivo de reflujo: | Cuando se abrieron los medios para probar el dispositivo, ¿se creó la demanda de flujo del sistema? | | | | |
| | - select an option - | | | | |
| | | | | | |
| Descripción de la prueba Hidrostática: Las pruebas hidrostáticas deben realizarse a no menos de 200 psi (13,8 ba psi (10,3 bar) durante 2 horas. Las clapetas de las válvulas diferenciales de tubería seca las fugas de tuberías sobre el suelo. | | | | | |
| Neumático: Establezca una presión de aire de 40 psi (2,7 bar) y mida la caída, que no d normal de agua y presión de aire y mida la caída de presión de aire, que no debe exceditodas las tuberías probadas hidrostáticamente en: | | | | | |
| psi | bar horas | | | | |
| | | | | | |
| Tubería seca probada neumáticamente | El equipo funciona correctamente | | | | |
| - select an option - | - select an option - | | | | |
| Si no, indique la razón: | | | | | |
| Sino, indique la razon. | | | | | |
| ¿Certifica como contratista de rociadores que no se utilizaron aditivos y productos químicos corros químicos corrosivos para probar los sistemas o detener las fugas? | ivos, silicato de sodio o derivados del silicato de sodio, salmuera u otros productos | | | | |
| - select an option - | | | | | |
| Prueba de drenaje Lectura del indicador ubicado cerca de la conexión de prueba del suminist | ro de agua: | | | | |
| psi | bar | | | | |
| | | | | | |
| Presión residual con válvula en conexión de prueba totalmente abierta: | | | | | |
| psi | bar | | | | |
| | | | | | |
| La red subterránea y las conexiones de entrada a los montantes del sistem | | | | | |
| Verificado por copia del Certificado de Pruebas y Materiales del Contratista para Tuberías Subterráneas. | Enjuagado por instalador de tuberías de rociadores subterráneos | | | | |
| – select an option – | - select an option - | | | | |
| Otro | Explique | | | | |
| | | | | | |
| Si se utilizan sujetadores de pólvora en concreto, ¿se han completado satisfactoriamente las | Si no, explique | | | | |
| pruebas de muestras representativas? | | | | | |
| – select an option – | | | | | |
| Juntas de prueba en blanco | | | | | |
| Número utilizado Ubicaciones | Número eliminado | | | | |
| | | | | | |
| tubería de soldadura | | | | | |
| - select an option - | | | | | |
| ¿Certifica usted como contratista de rociadores que los procedimientos de soldadura utilizados cur soldadura y soldadura fuerte u otro estándar de calificación aplicable según lo requiera la AHJ? | mplieron con los requisitos mínimos de AWS B2.1, ASME Sección IX Cualificaciones de | | | | |
| - select an option - | | | | | |
| ¿Certifica que todas las soldaduras fueron realizadas por soldadores u operadores de soldadura calificados de acuerdo con los requisitos mínimos de AWS B2.1, ASME Sección IX Calificaciones de soldadura y soldadura fuerte, u otro estándar de calificación aplicable según lo requiera la AHJ? | | | | | |
| - select an option - | | | | | |
| ¿Certifica que la soldadura se realizó de conformidad con un procedimiento de control de calidad d en las tuberías estén lisas, que se eliminen la escoria y otros residuos de soldadura; (3) no se penet grietas, fusión incompleta, porosidad superficial mayor a 116 pulgadas (1,6 mm) de diámetro, soca sea menor; y (5) el refuerzo de soldadura a tope circunferencial completado no excede 3 32 pulgada | ran los diámetros internos de las tuberías; (4) las soldaduras completas están libres de avado más profundo que el 25% del espesor de la pared o 132 pulgadas (0,8 mm), lo que | | | | |
| – select an option – | | | | | |

Recortes (discos)

| ¿Certifica que tiene una función de contro | l para garantizar que se recuperan todos | los recortes (discos)? | | |
|---|--|------------------------|--------|--|
| - select an option - | | | | |
| | | | | |
| Placa de identificación de da | atos hidráulicos | | | |
| Placa de identificación provista | Placa de nombre | Si no, explique: | | |
| - select an option - | | | | |
| ¿El contratista de rociadores quitó todas l | las tapas y correas? | | | |
| - select an option - | | | | |
| | | | | |
| Observaciones | | | | |
| Fecha de servicio con todas las válvulas o | da aanamal ahiantaa | | | |
| recha de servicio con todas las valvulas c | de control abiertas | | | |
| | | | | |
| firmas | | | | |
| | | | | |
| Nombre del contratista de rociadores | | | | |
| | | | | |
| Pruebas presenciadas por | | | | |
| Nombre | | Título: | Fecha: | |
| | | | | |
| Nombre | | Título: | Fecha: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Explicaciones y notas adicionales: | | | | |
| | | | | |